113 年度已執行 289.0 萬元、執行率 74.9%，未支用 91.0 萬元待處理

請決定：未支用經費繳回，或報請保留至 114 年度

統計基準日 113 年 12 月 31 日｜主辦單位 總務處｜核定 113 年 8 月 12 日府函核定

經費來源：市政府專案補助款，採專款專用

289.0 萬元

截至基準日已執行

執行率 74.9% ＝已執行 289.0 萬 ÷ 表頭核定 386.0 萬

91.0 萬元

未支用待處理

289.0 萬＋ 91.0 萬＝明細核定 380.0 萬｜尚未發包 81.0 萬

60,000 元

表頭與明細差額

本表未載明來源，待確認（不得自行併入）

本簡報另載 3 項待確認事項（主責：總務處）；確認前不得對外引用相關數字。

經費表所載數字均取自原稿；比率依原稿分母回算；「待核定」項目未載明金額者不填數字

已執行 2,890,000 元，但表頭與明細有 60,000 元差額

兩個口徑分別是 74.9%（表頭）與 76.1%（明細），相差 1.2 個百分點



資料來源：113 年度校舍修繕及設備汰換專案經費表（統計基準日 113 年 12 月 31 日）

要主動講的一件事：表頭核定總金額 3,860,000 元，與 9 個項次加總 3,800,000 元不一致。本表未載明差額 60,000 元的來源。

因此執行率有兩個口徑：表頭口徑 74.9%、明細口徑 76.1%，相差 1.2 個百分點；未支用金額亦隨分母而異。這兩組數字我照實並列，不挑一個講、不把差額補平——差額歸屬列入簽呈前待確認。

未支用 910,000 元中，81.0 萬元是尚未發包

尚未發包占未支用金額 89.0%，不是已經花掉但沒付

未支用合計 910,000 元（明細口徑）



資料來源：113 年度校舍修繕及設備汰換專案經費表（統計基準日 113 年 12 月 31 日）

各狀態的執行率（分母為該組核定金額）



資料來源：113 年度校舍修繕及設備汰換專案經費表（統計基準日 113 年 12 月 31 日）

關鍵判斷：未支用金額最大的部分是「尚未發包」 810,000 元，占未支用的 89.0%；金額已核定但尚未動用。

相對地，執行中待付 88,000 元、待驗收尾款 12,000 元（尾款為推估金額），兩者合計僅占 11.0%。

右側狀態分組：已完工驗收 3 項（已全數支用）、執行中 2 項、待驗收 1 項、尚未發包 2 項（項次 9 亦屬尚未發包，但核定金額未載明、不計入金額統計）。

資料來源：113 年度校舍修繕及設備汰換專案經費表（統計基準日 113 年 12 月 31 日）

請決定未支用經費的處理方式，並確認 3 項本表未載明之處

處理方式兩種：繳回 或 報請保留至 114 年度

請示事項

未支用金額	**910,000 元** 明細口徑（8 個項次加總）；表頭口徑則為 970,000 元，差額待確認
處理方式	**繳回 或 報請保留至 114 年度** 113 年度未執行部分，應於年度結束後依規定辦理繳回或報請保留至 114 年度；未經報准不得逕行保留
報請期限	**113 年度結束後依規定辦理** 未經報准不得逕行保留；確認前不得對外引用相關數字

簽呈前須確認（本表未載明之處）

表頭合計與明細加總差 60,000 元

表頭核定總金額 3,860,000 元， 9 個項次加總 3,800,000 元。相差 60,000 元，本表未載明此差額來源。主責：總務處｜期限：結案報告送審前確認

項次 9 增列項目核定金額未載明

會議室冷氣機為 113 年 10 月簽陳之增列項目，核定金額待核定；本表未載明其是否併入核定總額之計算。主責：總務處｜期限：結案報告送審前確認

項次 5 尾款 12,000 元為推估

尾款係依契約估驗計價金額推估，實際以驗收後結算為準。主責：總務處｜期限：驗收結算後更新

決定句：請決定未支用經費繳回或報請保留至 114 年度，並確認本簡報所列 3 項未載明之處。

核准後續辦條件式說明：待 3 項待確認事項釐清、差額歸屬確認後，始得據以辦理繳回或保留。

資料來源： 113 年度校舍修繕及設備汰換專案經費表（統計基準日 113 年 12 月 31 日）

附錄：每個數字標成已核定、推估、未知三層之一，項次 9 只寫「待核定」

本簡報共引用 20 個數值：已核定 17 個、推估 1 個、未知 2 個；空白代表本表未載明，不等於 0



資料來源：113 年度校舍修繕及設備汰換專案經費表（統計基準日 113 年 12 月 31 日）

已核定層： 8 個項次的核定金額與已執行金額，均為截至基準日的實數。

推估層：項次 5 校區無障礙坡道尾款 12,000 元，係依契約估驗計價金額推估，實際以驗收後結算為準。

未知層：項次 9 會議室冷氣機為增列項目、核定金額未載明；表頭與明細的 60,000 元差額亦未載明來源。此二者只寫「待核定」，不填數字；圖上項次 9 的斜線長度僅為佔位，不代表金額。

資料來源： 113 年度校舍修繕及設備汰換專案經費表（統計基準日 113 年 12 月 31 日）