檔號：
保存年限：5年

密等：普通
速別：普通
發文方式：不發文

○○國民小學

簽呈

敬陳

校長 鈞鑒

事由：本校校舍無障礙設施改善工程，擬於本學期內以既有預算辦理，敬請核准。

說明：

一、依據

(一)本案施作及驗收標準依「建築物無障礙設施設計規範」辦理，各項規格要求及驗收方法如附件三。

(二)本校校舍修繕及維護作業依 114 學年度校舍修繕專案及 115 學年度校舍維護費編列辦理。

二、現況

(一)本校接獲家長會反映，正門無障礙坡道坡度過陡，通行不便；校舍門牌與指標老舊，部分校內動線未設無障礙標示。

(二)上開坡道之現況尺寸尚未實測，本案以實測成果作爲設計依據。

三、改善需求

(一)本案改善範圍爲正門坡道、全校門牌與導視標示及校內動線之無障礙設施整修與增設；工程項目與經費如附件一，規格要求及驗收方法如附件三。

四、經費概算及財源

(一)本工程經費概算總額爲新臺幣 486,000 元（圓整），明細如附件一。

(二)經費來源爲 114 學年度校舍修繕專案結餘 286,000 元及 115 學年度校舍維護費 200,000 元，合計 486,000 元，不另行請增預算。

(三)上開經費之編列、動用及核銷，依本校校舍修繕及維護作業規定辦理；工程膨脹費按工程本體費用 456,000 元之 6.58% 計列，計 30,000 元（尾數採百元整數覈實），依契約工程膨脹條款覈實動用。

五、預定期程

(一)本案自 115 年 11 月 1 日起至 116 年 2 月 10 日止，各階段工作項目、主責單位及預定完成日期如附件二。

(二)依校長交辦，本案預定於 115 年 11 月 25 日召開之行政會議提出審議；總務處應洽行政室確認開會日期並通知各單位，且於 115 年 11 月 20 日前將本簽呈及附件一至附件三提送列入該次會議議程。

辦法：

一、經費支應：請同意本案工程經費新臺幣 486,000 元，依附件一明細及說明四所載財源支應，不另行請增預算；專案結餘部分應依規定辦理動用，並於決算時併案覈實（主責：總務處｜期限：奉核准後即辦｜完成標準：覈實情形列入決算）。

二、現況實測：應完成正門及校舍主要動線之無障礙通路現況實測，實測項目應含坡道高差、坡度、淨寬、端點平台尺寸及扶手設置情形（主責：總務處｜期限：115 年 11 月 10 日前｜完成標準：提出實測成果 1 份）。

三、改善方案設計：應依實測成果及附件三所列規格辦理設計，設計圖說不得違反附件三之規格要求（主責：總務處｜期限：115 年 11 月 20 日前｜完成標準：設計圖說 1 式 3 份）。

四、工程發包：應依核准之設計圖說及經費概算辦理發包（主責：總務處｜期限：115 年 12 月 5 日前｜完成標準：取得施工合約 1 份）。

五、工程施作：應依核准圖說施作，採逐區段方式施工，不得全面封閉校門，並維持師生上下學及教職員通勤動線之通行；契約應明定保固 1 年，自竣工驗收合格之日起算（主責：總務處；會同：學務處｜期限：115 年 12 月 8 日起至 116 年 1 月 23 日止｜完成標準：教學與通行不受阻斷；學生動線管制與家長公告完成；保固起算日載明於契約）。

六、竣工驗收：應會同主計室辦理驗收，驗收項目應逐項比對附件三（主責：總務處；會同：主計室｜期限：116 年 1 月 30 日前｜完成標準：附件三各項量測合格）。

七、核銷與歸檔：應完成經費核銷，並將設計圖說、驗收紀錄及保固書歸檔（主責：主計室；會同：總務處｜期限：116 年 2 月 10 日前｜完成標準：完成核銷並歸檔保存 5 年）。

八、提送審議：應將本簽呈及附件一至附件三提送 115 年 11 月 25 日召開之行政會議審議，並將會議決議列入該次會議紀錄（主責：總務處｜期限：115 年 11 月 20 日前｜完成標準：簽呈及附件已列入該次會議議程）。

會辦意見：

會辦單位	**核章**	**意見**
總務處		
主計室		
學務處		

敬請　核示

承辦人　總務處　王◯◯

單位主管　總務處主任 李◯◯

中華民國 115 年 11 月 1 日

附件：

附件一：經費概算明細表（紙本）1 份

附件二：施工期程表（紙本）1 份

附件三：改善規格及驗收方法對照表（紙本）1 份